



รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลแม่จัน
ตำบลแม่จัน อำเภออู้มผาง จังหวัดตาก

www.maechan-taklocal.go.th

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน และภารกิจที่รับถ่ายโอนในการจัดบริการสาธารณะจากส่วนราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินการมากขึ้น โดยยึดหลักการประชาชนจะต้องได้รับการบริการสาธารณะที่ดี มีคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม

โดยรายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นแนวทางการตรวจติดตามการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือด้วยดี ทำให้รายงานผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ซึ่งเทศบาลตำบลแม่จัน จะได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	
- ความนำ	1
- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน	1
- ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน	2
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม	
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	4
- บัญชี/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำให้เพียงพอ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง สนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาจัดระเบียบชุมชนสร้างความสุขในชุมชน	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริหารจัดการขยะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
- ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	
- ข้อเสนอแนะ	

แผนการดำเนินงาน ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 “กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการประกอบด้วย 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน” และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 “ข้อ 27 กำหนดให้จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น”

ภายใต้ระเบียบข้างต้น เทศบาลตำบลแม่จัน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ อีกทั้ง มีการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตาม และประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการติดตามและประเมินผล และสามารถนำไปเป็นกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

1.2.1 เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายและแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.2.2 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

1.2.3 เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น และจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลให้การติดตามและประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

3. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

3.1 ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

1. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
4. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลแม่จัน
5. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.2567 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งจ่าย (บาท)	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำให้เพียงพอ							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	93	53	11	29	22,500,285	21,238,879	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	93	53	11	29	22,500,285	21,238,879	
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต							
2.1 แผนงานการศึกษา	8	8	-	-	30,898,940	30,791,864	
2.2 แผนงานงบกลาง	3	3	-	-	9,200,000	9,200,000	
2.3 แผนงานสาธารณสุข	6	4	-	2	970,000	524,000	
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	2	-	1	65,000	45,000	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	20	17	-	3	41,133,940	40,560,964	
๓. ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง สนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี							
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	4	-	-	95,000	67,625	
3.2 แผนงานการเกษตร	2	1	-	1	40,000	20,000	
3.3 แผนงานวัฒนธรรม และนันทนาการ	10	9	-	1	47,500	455,000	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	16	14	-	2	182,500	542,625	

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	จำนวน งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
4. พัฒนาระบบนิเวศชุมชนสร้างความสุขในชุมชน 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	4	1	-	3	175,000	15,000	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	4	1	-	3	175,000	15,000	
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริหารจัดการ ขยะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน							
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	-	-	1	10,000	-	
5.2 แผนงานการเกษตร	2	1	-	1	32,000	20,000	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	3	1	-	2	42,000	20,000	
6. ส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี							
6.1 งานบริหารทั่วไป	6	2	-	4	555,000	500,000	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	6	2	-	4	555,000	500,000	
รวมทั้งสิ้น	142	88	11	43	64,588,725	62,877,468	

บัญชีสรุปงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำให้เพียงพอ

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดตะ หมู่ที่ 5 (เทศบัญญัติ หน้า 123)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.(บริเวณต่อจากถนนบ้านเลขที่ 96 – บ้านเลขที่ 19)	498,000.-	-	-	498,000	กองช่าง			●		พ.ย.66 - มิ.ย.67
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคิ่ง หมู่ที่ 9 บ้านเปิงเคิ่ง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	390,000.-	-	-	390,000.-	กองช่าง			●		พ.ย.66 - มิ.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคิ่ง หมู่ที่ 9 บ้านเปิงเคิ่ง	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (บริเวณป๊อกใหม่ชายแดนบ้านเปิงเคิ่ง)	175,000.-	-	-	175,000.-	กองช่าง			●		16 มี.ค.67 - 14 พ.ค.67
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมอตาหลั่ว หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (บริเวณก่อนถึงบ้านมอตาหลั่ว)	272,000.-	-	-	217,000.-	กองช่าง			●		10 มี.ค.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะโอโละ หมู่ที่ 12	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 72 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร (บริเวณ บ้านเลขที่ 14)	175,000.-	-	-	175,000.-	กองช่าง			●		16 มี.ค.67 - 14 พ.ค.67
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่จันทะเก่า หมู่ที่ 8 บ้านแม่จันทะเก่า	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (บริเวณหน้า ร้านค้าปิว)	365,000.-	-	-	365,000.-				●		ธ.ค.66 - มิ.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 200 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (บริเวณหลังโรงเรียน สนามบิน บ้านเลตองคุ)	487,000.-	-	-	487,000.-				●		20 มี.ค.67 - 18 พ.ค.67
8	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วย หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 1.8 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.8 เมตร (บริเวณข้ามห้วยมอเคล่อ โกล)	298,000.-	-	-	246,000				●		ธ.ค.66 - เม.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
9	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านช่องเป๊ะ หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.2 เมตร (บริเวณห้วยแข่งดี อา)	272,000.-	-	-	198,000	กองช่าง			●		30 ก.ค.67 - 28 ต.ค.67
10	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้าน เปิงคั้ง หมู่ที่ 9	ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.2 เมตร ชนิด 2 ช่อง (บริเวณข้ามห้วย โคกอีแล้ง)	427,000	-	-	328,000	กองช่าง			●		พ.ย.66 - มิ.ย.67
11	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้าน มอตาหลัว หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.2 เมตร (บริเวณก่อนถึง บ้านมอตาหลัว)	272,000	-	-	217,000	กองช่าง			●		10 มี.ค.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
12	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านพอกระทะ หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 17 เมตร (บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านพอก กระทะ หมู่ที่ 7)	499,000	-	-	0.-	กองช่าง					
13	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านกุยเลอตอ หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 3 ถัง (บริเวณบ้าน กุยเลอตอ)	136,000	-	-	136,000	กองช่าง					พ.ย.66 - มิ.ย.67
14	โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านที่จ่อซี หมู่ที่ 11	ขนาด 4 เมตร ยาว 40 เมตร	206,000	-	-	0.-	กองช่าง					พ.ย.66 - มิ.ย.67
15	โครงการขยายเขตประปาบ้าน เปิงเคิ่ง หมู่ที่ 9	ขยายเขตประปา ดังนี้ ท่อพีวีซีขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 100 ท่อน ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 1,000 ท่อน น้ำยา ประสานท่อ ขนาด 500 กรัม จำนวน 30 กระปุก (บริเวณบ้าน เปิงเคิ่ง)	280,000	-	-	261,400.-	กองช่าง					16 มี.ค.67 - 14 พ.ค.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
16	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหิน แม่น้ำ บ้านช่องแป๊ะ หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีปริมาณไม่น้อย กว่า 800 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณช่อง แป๊ะ-แม่จันทะ)	100,000.-	-	-	100,000.-	กองช่าง			●		8 มี.ค.67 - 6 เม.ย.67
17	โครงการปรับปรุงโดยลงหินแม่น้ำ บ้านทึปเก หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีปริมาณไม่น้อย กว่า 750 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณบ้านทึป เก)	117,000.-	-	-	97,500.-	กองช่าง			●		8 มี.ค.67 - 6 เม.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
18	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินลูกรัง บ้านนุโพ หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ ไม่น้อยกว่า 1,600 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณระหว่าง บ้านนุโพ – บ้านขอ เหมะโกร)	200,000.-	-	-	0.-	กองช่าง	 (ฝนตกชุก ไม่สามารถ ปรับปรุง ลูกรังได้)				
19	โครงการปรับปรุงสะพานไม้บ้าน นุเซะโป้ หมู่ที่ 1	ปรับปรุงสะพาน ไม้ จำนวน 1 แห่ง (บริเวณข้ามห้วย กล้อทอ)	50,000.-	-	-	50,000.-	กองช่าง					ส.ค.67
20	โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินลูกรัง บ้านขอเหมะโกร หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ ไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณปากทางเข้า หมู่บ้าน -บ้านขอ เหมะโกร)	100,000.-	-	-	0.-	กองช่าง	 (ฝนตก ชุก ไม่ สามารถ ปรับปรุง ลูกรัง ได้)				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
21	โครงการขยายเขตประปาบ้าน แม่จันทะ หมู่ที่ 8	บ้านแม่จันทะ	314,000.-	-	-	314,000.-	กองช่าง			●		ส.ค.2567
22	โครงการปรับปรุงถนนโดยลง หินลูกรังบ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 (จากถนนใหญ่ถึงทุ่งนาจีผะ แลคี)	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาณหินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร	150,000.-	-	-	0	กองช่าง		●			ต.66 - ก.ย. 67
23	โครงการปรับปรุงถนนโดยลง หินลูกรังบ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 (จากหนองนกเปิดถึงห้วยทิโพ แนะคี)	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาณหินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร	90,000.-	-	-	0	กองช่าง		●			ต.66 - ก.ย.67
24	โครงการปรับปรุงถนนโดยลง หินลูกรังบ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 (บริเวณจากแท่งค้ำน้ำ-ป่าช้าฝั่ง ตะวันออก)	กว้าง 4 เมตร ยาว 625 เมตร หนาเฉลี่ย 1.10 เมตร	187,000.-	-	-	0	กองช่าง		●			ต.66 - ก.ย. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
25	โครงการปรับปรุงถนนโดยหิน ลูกรังบ้านกล้วยทอ หมู่ที่ 2 (บริเวณจากสามแยกโพซุยถึง ดอยปูน่อฮือคี)	กว้าง 4 เมตร ยาว 925 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวาง ท่อขนาด 60 นิ้ว จำนวน 6 ท่อ	283,000.-	-	-	0	กองช่าง		●			ต.66 - ก.ย. 67
26	โครงการปรับปรุงโดยลงหิน ลูกรังบ้านกล้วยท หมู่ที่ 2 (บริเวณทางไปหนองน้ำ โนะโจะเก้)	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	90,000.-	-	-	0	กองช่าง		●			ต.66 - ก.ย. 67
27	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านกล้วยท หมู่ที่ 2 (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกล้วย ทอ)	กว้าง 1.5 เมตร ยาว 147 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	144,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				
28	โครงการปรับปรุงถนนโดยลง หินลูกรังบ้านกล้วยท หมู่ที่ 2 (บริเวณเส้นทางลัดบ้านกล้วยทอ ถึงบ้านคอโซทะ)	กว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 1.10 เมตร	199,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
29	โครงการติดตั้งคอมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลแม่ จัน หมู่ที่ 2	บริเวณบ้านคอ โซทะ จำนวน 14 ต้น	966,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				
30	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโซทะ หมู่ที่ 3 (บริเวณข้ามห้วยโน้กะหลี่ไกล)	ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร	235,000.-	-	-	0	กองช่าง		●			ต.66 - ก.ย. 67
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านทิโพจิ หมู่ที่ 4 (บริเวณจากหอประชุมถึงสุข ศาลา)	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	500,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				
32	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้านพร้อมทำฝายกั้นน้ำ บ้านทิโพจิ หมู่ที่ 4	โดยวางท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 500 ท่อน ระยะทาง 1,950 เมตร พร้อมทำฝายกั้น น้ำ	387,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
33	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านซอแหมะโกล หมู่ที่ 4 (บริเวณข้ามห้วยแดชะโกล)	กว้าง 2.10 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร ชนิด 1 ช่อง	248,000.-			0	กองช่าง	●				
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนุโพ หมู่ที่ 4 (บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนุโพ)	กว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	500,000.-			0	กองช่าง	●				
35	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าวหมู่บ้านกุยเลอตอ หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านกุยเลอตอ)	จำนวน 1 โครงการ	99,000.-			0	กองช่าง	●				
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านทีจ้อซี หมู่ที่ 11 (บริเวณข้างล่างคอยพอดะก้า)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	500,000.-			0	กองช่าง	●				
37	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านมะโอโคะ หมู่ที่ 12	ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.40 เมตร	923,000.-			0	กองช่าง	●				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 2 (บริเวณจากบ้านเลขที่ 42/ซ ถึง บ้านเลขที่ 100(103)/พ)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	397,000.-			397,000.-	กองช่าง			●		ต.66 - ก.ย. 67
39	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	2,563,000.-			0	กองช่าง	●				
40	โครงการขุดร่องระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะโอโคะ หมู่ที่ 12	ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลแม่จันทน์กำหนด	99,000.-			99,000.-	กองช่าง			●		ต.66 - ก.ย. 67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุยตะ หมู่ที่ 5 (บริเวณหน้า รพ.สต.)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	112,000.-			112,000.-	กองช่าง			●		10 ต.ค. 67 – 8 ธ.ค.67
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุยตะ หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	328,000.-			328,000.-	กองช่าง			●		28 พ.ย.67- 26 ม.ค.68
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุยเคือะ หมู่ที่ 5 (บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 34 บ้านนางปี่ลี ถึง บ้านเลขที่ 110 บ้านจอก้าเก)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	395,000.-			0	กองช่าง	●				
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม่องก๊วะ หมู่ที่ 7 (บริเวณหัวบ้านไโกบอทะ)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,000.-			490,000.-	กองช่าง			●		19 พ.ย.67 17 ม.ค.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมอทะ (บริเวณจากบ้านเลขที่ 110 ไปบ้านลุ่มพินิจ)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				
46	โครงการก่อสร้างสะพานไม้บ้านยูไนท์ หมู่ที่ 7 (บริเวณหัวบ้านยูไนท์)	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12 เมตร	245,000.-	-	-	0	กองช่าง		●			ต.66 - ก.ย. 67
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอกะทะ หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านเลขที่ 470 บ้านพิอวอกระ ถึง บ้านเลขที่ 309 บ้านนายสะว)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,000.-			0	กองช่าง	●				
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่จันทะ หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านเลขที่ 77 บ้านพ่อสท.เตี๊ยะ)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่จันทะ หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านเลขที่ 87 บ้านนะใจ)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	408,000.-	-	-	0	กองช่าง		●			ต.66 - ก.ย. 67
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกรูโบ หมู่ที่ 8 (บริเวณสายทางเข้าวัด)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	435,000.-	-	-	0	กองช่าง		●			ต.66 - ก.ย. 67
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่จันทะเก่า หมู่ที่ 8 (บริเวณจากป้ายเข้าหมู่บ้าน)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	500,000.-	-	-		กองช่าง	●				
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคื่อง หมู่ที่ 9 (บริเวณชายแดนเลลลือช บ้านเปิงเคื่อง)	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	440,000.-	-	-	440,000.-	กองช่าง			●		7 พ.ย.67 - 5 ม.ค.68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคล้ง หมู่ที่ 9 (บริเวณหน้าโบสถ์คริสต์ถึงเกริงปะตึคลี)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000.-	-	-		กองช่าง					
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคล้ง หมู่ที่ 9 (บริเวณซอยบ้านเลขที่ 307 บ้านพะลาป่า ที่ที่ชนะทะ)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร	490,000.-	-	-	490,000.-	กองช่าง					12 ต.ค.- 10 ธ.ค.67
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคล้ง หมู่ที่ 9 (บริเวณจากสวนนายคมสันต์ไปสำนักสงฆ์บ่อเหนือทะ)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,000.-	-	-	490,000.-	กองช่าง					7 พ.ย.67- 5 ม.ค.68
56	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ พร้อมศาลาประกอบพิธีบ้านเปิงเคล้ง หมู่ที่ 9 (บริเวณกลุ่มบ้านบ่อเหนือทะ)	ตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลแม่จัน	498,000.-	-	-	0	กองช่าง					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคล้ง หมู่ที่ 9 (บริเวณสวนยางพาราห่อแปทางไปเกริงปะตีคลี)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	408,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคล้ง หมู่ที่ 9 (บริเวณหน้าป้อมบ้านเกริงปะตีคลี)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,000.-			0	กองช่าง	●				
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคล้ง หมู่ที่ 9 (บริเวณจากถนนใหญ่ถึงบ้านเลขที่ 146)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	408,000.-			408,000.-	กองช่าง			●		12 ต.ค.-10 ธ.ค.67
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคล้ง หมู่ที่ 9 (บริเวณจากหน้าบ้านเลขที่ 157)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	217,000.-			217,000.-	กองช่าง			●		12 ต.ค.-10 ธ.ค.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
61	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคล็ง หมู่ที่ 9 (บริเวณจากหน้าบ้านเลขที่ 34/1)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	244,000.-	-	-	244,000.-	กองช่าง			●		22 ต.ค. – 20 ธ.ค.67
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคล็ง หมู่ที่ 9 (บริเวณจากหน้าบ้านเลขที่ 233)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	244,000.-	-	-	244,000.-	กองช่าง			●		22 ต.ค. – 20 ธ.ค.67
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 (บริเวณหม้อหลูโกล)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,000.-	-	-		กองช่าง	●				
64	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 (บริเวณหลังโรงเรียน กลุ่ม 5)	ตามแบบและประมาณการ กองช่างเทศบาล ตำบลแม่จัน	176,000.-	-	-		กองช่าง	●				
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านเลขที่ 6/ข)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	490,000.-	-	-		กองช่าง	●				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
66	โครงการปรับปรุงสะพานไม้เป็น ท้อลอดเหลี่ยมบ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 (บริเวณข้ามห้วยที่หม่อโกล)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง	470,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				
67	โครงการก่อสร้างหอประชุม บ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านเลตองคุ)	ตามแบบแปลน และประมาณ การกองช่าง เทศบาลตำบล แม่จัน	500,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				
68	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปิง เคลิ่ง หมู่ที่ 9	ตามแบบแปลน และประมาณ การกองช่าง เทศบาลตำบล แม่จัน	395,000.-	-	-	0	กองช่าง	●				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคิ่ง หมู่ที่ 9 บริเวณจากสวนนายคมสันต์ - บ้านนายขาว		496,000.-	-	-	480,000.-	กองช่าง			●		ธ.ค.2567
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซอแหมะโกร หมู่ที่ 4 บริเวณจากบ้านเลขที่ 91 - 171		486,000.-	-	-	470,000.-	กองช่าง			●		พ.ย.2567
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซอแหมะโกร หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 97 - บ้านเลขที่ 28		436,000.-	-	-	422,000.-	กองช่าง			●		พ.ย.2567
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทิวโพธิ หมู่ที่ 4 บริเวณคอกเยซุโกล		371,000.-	-	-	360,000.-	กองช่าง			●		ธ.ค.2567
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุยเคือะ หมู่ที่ 5 บริเวณจากบ้านเลขที่ 186 - นายไพบูลย์		239,000.-	-	-	239,000.-	กองช่าง			●		ธ.ค.2567
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไกบอทะ หมู่ที่ 7 บริเวณจากทางหลักตรงบ้านเลขที่ 109		496,000.-	-	-	480,000.-	กองช่าง			●		ม.ค.2567

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยูไนท์ หมู่ที่ ๗ บริเวณจากสุศาลา - บ้านเลขที่ ๑๖๒		๔๙๖,๐๐๐.-	-	-	0	กองช่าง			●		ธ.ค.๒๕๖๖
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมอทะ หมู่ที่ ๗ บริเวณจากถนนสายหลัก - บ้านเลขที่ ๑๑๐		๔๙๖,๐๐๐.-	-	-	๔๘๐,๐๐๐.-	กองช่าง			●		ม.ค.๒๕๖๗
78	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านพอกะทะ หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๕๕ - บ้านเลขที่ ๔๗๐		๔๙๖,๐๐๐.-	-	-	๔๘๐,๐๐๐.-	กองช่าง			●		ก.พ.๒๕๖๗
79	โครงการก่อสร้างประกอบพิธีฌาปนกิจศพบ้านกุยเลอตอ หมู่ที่ ๖		๔๘๑,๖๐๐.-	-	-	๓๗๗,๐๐๐.-	กองช่าง			●		ก.พ.๒๕๖๗
80	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมอทะ หมู่ที่ ๗		๓๖๕,๗๕๐.-	-	-	๓๖๕,๗๐๐	กองช่าง			●		ก.พ.๒๕๖๗
81	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านโฆะทะ หมู่ที่ ๓ บริเวณข้ามห้วยวะเบลโกล		๔๒๗,๐๐๐.-	-	-	๓๑๗,๙๐๐	กองช่าง			●		ก.พ.๒๕๖๗
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลตองคู้ หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๔ - บ้านเลขที่ ๔๓		๔๙๖,๐๐๐.-	-	-	๔๘๑,๐๐๐	กองช่าง			●		มี.ค.๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม่องก๊วะ หมู่ที่ ๗ จากบ้านหม่องก๊วะ - บ้านไกวบอทะ		๔๘๑,๐๐๐.-	-	-	๔๕๖,๔๔๔.๔๐	กองช่าง			●		ธ.ค.๒๕๖๖
84	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเลตองคุ หมู่ที่ ๑๐		๑๗๕,๐๐๐.-	-	-	๑๗๕,๐๐๐.-	กองช่าง			●		มี.ค.๒๕๖๗
85	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องก๊วะ หมู่ที่ ๗		๗๙๙,๕๐๐.-	-	-	๗๙๙,๕๐๐.-	กองช่าง			●		มี.ค.๒๕๖๗
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคิ่ง หมู่ที่ ๙ (บ้านเลขที่ ๑๕๕)		๔๙๖,๐๐๐.-	-	-	๔๘๖,๐๐๐.-	กองช่าง			●		มี.ค.๒๕๖๖
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้อทอ (บริเวณแยกคอโซทะ - ไปนุกะโลวา) หมู่ที่ ๒		๑,๔๐๘,๔๓๕. ๘๕	-	-	๑,๔๐๘,๔๓๕.๘ ๕	กองช่าง			●		ต.ค.๒๕๖๖
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคิ่ง หมู่ที่ ๙ (บ้านเลขที่ ๑๑๐)		๒๖๗,๐๐๐.-	-	-	๒๖๗,๐๐๐.-	กองช่าง			●		ต.ค.๒๕๖๖
89	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านที่จือซี หมู่ที่ ๑๑		๔๙๖,๐๐๐.-	-	-	๔๘๖,๐๐๐.-	กองช่าง			●		ต.ค.๒๕๖๖
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคิ่ง หมู่ที่ ๙ (บอเหนือทะ)		๔๙๖,๐๐๐.-	-	-	๔๘๖,๐๐๐.-	กองช่าง			●		ต.ค.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			จ่ายขาด สะสม	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
91	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน โฆะทะ หมู่ที่ ๓		๒๓๔,๐๐๐	-	-	๒๓๔,๐๐๐				●		ม.ค.๒๕๖๗
92	โครงการปรับปรุงถนนโดย ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต (Overlay) สายทางไป มะโอโคะ หมู่ที่ ๑๒		๑,๖๓๙,๐๐๐.-	-	-	๑,๖๓๗,๐๐๐				●		ก.ค.-ต.ค. ๖๗
93	โครงการปรับปรุงถนนโดย ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต (Overlay) บ้านเปิงเค ลิ่ง หมู่ที่ ๙		๑,๖๓๙,๐๐๐.-	-	-	๑,๖๓๗,๐๐๐				●		ก.ค.-ต.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด. 02

๒.๑ แผนงานการศึกษา

๒.๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๒.๑. ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสสถานที่ออกกำลังกาย

๒. ๒. การป้องกันโรคคน และสัตว์เลี้ยง การป้องกันยาเสพติด

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการอุดหนุนโครงการจ้างครู ช่วยสอนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา บ้านหม่องก๊วะ จังหวัดตาก	เพื่อพัฒนา ความรู้ ความสามารถ นักเรียนในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ จัน	๘๖๔,๐๐๐.-	-	-	๘๖๔,๐๐๐.-	กอง การศึกษา			●		มี.ค.๖๗
2	โครงการอุดหนุนจ้างครูช่วย สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่จันทะ หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนา ความรู้ ความสามารถ นักเรียนในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ จัน	๑๖๘,๐๐๐.-	-	-	๑๖๘,๐๐๐.-	กอง การศึกษา			●		มี.ค.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
3	โครงการอุดหนุนจ้างครูช่วยสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเลตองคุ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อพัฒนา ความรู้ ความสามารถ นักเรียนในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่ จัน	๒๕๒,๐๐๐.-	-	-	๒๕๒,๐๐๐.-	กอง การศึกษา			●		มี.ค.๖๗
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กและ เยาวชนเห็น ความสำคัญใน การจัดกิจกรรม	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	๙๙,๗๒๐.-	กอง การศึกษา			●		มี.ค.๖๗
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อให้การจัด การศึกษาได้ มาตรฐาน	๗,๕๘๕,๐๐๐.-	-	-	๗,๔๗๘,๒๐๔.-	กอง การศึกษา			●		ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
6	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ. ,กศน. ศพด.ในสังกัด ทด.แม่จัน	เพื่อให้ให้นักเรียน ได้ดื่มนมและมี สุขภาพแข็งแรง	๗,๐๙๒,๗๔๔.-	-	-	๗,๐๙๒,๗๔๔.-	กอง การศึกษา			●		ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
7	โครงการอุดหนุนโครงการจ้างรถ รับส่งนักเรียน	เพื่อให้ให้นักเรียน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยในการ เดินทาง	๒๐๐,๐๐๐.-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.-	กอง การศึกษา			●		ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
8	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน รร.สังกัด สพฐ./ กศน./ศพด.สังกัด ทต.แม่จัน	เพื่อให้ นักเรียน ได้มีอาหาร กลางวัน รับประทาน	๑๑,๗๕๐,๕๖๐	๖๘,๒๐๐		๑๔,๖๓๗,๑๙๖.	กอง การศึกษา					ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

2.1. กลยุทธ์ /แนวทาง ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา สงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสสถานที่ออกกำลังกาย

การป้องกันโรคคน และสัตว์เลี้ยง การป้องกันยาเสพติด

(2) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ รองรับ การจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป	6,600,000.-	-	-	6,600,000.-	สำนัก ปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน เบี้ยยังชีพความ พิการให้แก่ผู้ พิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	2,000,000.-	-	-	2,000,000.-	สำนัก ปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
3	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายกรณี ที่มีเหตุสาธารณ ภัยเกิดขึ้นหรือ กรณีป้องกันและ ยับยั้ง	600,000.-	-	-	600,000.-	สำนัก ปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67

2. กลยุทธ์/แนวทาง การป้องกันโรคคน และสัตว์เลี้ยง การป้องกันยาเสพติด

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้ว เสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดตำบลแม่จัน	เพื่อให้เยาวชนได้ ห่างไกลยาเสพติด	100,000.-	-	-	0	กอง สาธารณสุข					
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อัน ดีระหว่างท้องถิ่น ในอำเภออุ้มผาง และร่วมแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด เพื่อสนองตาม นโยบายรัฐบาล	90,000.-	-	-	35,300.-	กอง สาธารณสุข					ก.พ.67
3	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของ ชุมชน ประชาธิรัฐรวม ใจป้องกันยาเสพติดอำเภออุ้มผาง จังหวัด ตาก	ตั้งจุดตรวจ/จุด สกัดใน 6 ตำบล	20,000.-	-	-	0						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ)	ยกเลิก	
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน 12 หมู่บ้าน ทุละ 3 โครงการ จำนวน 36 โครงการ	240,000.-	-	-	20,000.-	กอง สาธารณสุข			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
5	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ แนวชายแดน	จำนวน 6 หมู่บ้าน ผู้ให้บริการ จำนวน 6 คน	470,000.-	-	-	420,000.-	กอง สาธารณสุข			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
6	โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน 1 โครงการ	50,000.-	-	-	48,800.-	กอง สาธารณสุข			●		ต.ค.66 - ก.ย.67

1. กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสสถานที่ออกกำลังกาย

แบบ ผด. 02

(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	ประชาชนตำบล แม่เงินที่ได้รับ ความเดือดร้อน	๓๐,๐๐๐.-	-	-	30,000.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ	พิการ และ ผู้สูงอายุใน ตำบลแม่เงิน	๒๐,๐๐๐.-	-	-	0	สำนักปลัด	●				
3	โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย	อุดหนุนกิ่ง กาชาดอำเภอ อุ้มผาง	๑๕,๐๐๐.-	-	-	15,000.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67

๓. ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง สนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ พอเพียง/สนับสนุนการเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด ของกิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการจัดประชุมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่จัน	จัดประชุม ประชาคม หมู่บ้าน, ประชาคมตำบล ,แผนชุมชนหรือ จัดประชาคม เรื่องอื่นๆ	๓๐,๐๐๐.-	-	-	๒,๖๒๕.๐๐.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
2	โครงการรณรงค์สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ตำบลแม่จัน	จัดกิจกรรมสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
3	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลแม่จัน	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๒	๒๕,๐๐๐.-	-	-	๒๕,๐๐๐.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
4	โครงการอบรมและจัดกิจกรรม เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชน ในตำบลแม่จัน	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ พอเพียง/สนับสนุนการเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่จัน	ทำเศรษฐกิจ พอเพียงใน ตำบลแม่จัน	๒๐,๐๐๐.-	-	-	0	สำนักปลัด					
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลแม่จัน	จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๐,๐๐๐.-	สำนักปลัด					ต.ค.66 - ก.ย.67

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ พอเพียง/สนับสนุนการเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
(๒) แผนงานงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา	ค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมทาง ศาสนาเนื่องใน วันเข้าพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	15,000.-	-	-	15,000.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
2	โครงการกินข้าวใหม่ (อ้อป้อขอไค้ะ)	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ กินข้าวใหม่ (อ้อป้อขอไค้ะ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	30,000.-	-	-	30,000	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
3	โครงการบูทพอลิโอ (พิธีบูชาข้าว)	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการบูท พอลิโอ (พิธี บูชาข้าว หมู่ที่ 10)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	20,000.-	-	-	20,000.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
4	โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ประเพณี สงกรานต์รดน้ำดำ หัว	100,000.-	-	-	100,000.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67
5	โครงการผูกข้อมือเรียกขวัญลาขุ (บายศรีสู่ขวัญ)	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการผูก ข้อมือเรียกขวัญ ลาขุ (บายศรีสู่ ขวัญ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	80,000.-	-	-	80,000.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
6	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสืบ สานประเพณีลอย กระทงตำบลแม่จัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	100,000.-	100,000.-	-	200,000.-	สำนักปลัด			●		พ.ย.67
7	โครงการทำบุญพระแม่โพสพบ้านทิปาเก หมู่ที่ 8	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ทำบุญพระแม่ โพสพบ้านทิปาเก หมู่ที่ 8 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	10,000.-	-	-	10,000.-	สำนักปลัด			●		พ.ย.67
8	โครงการประเพณีทำบุญเจดีย์ ทรายบ้านมอทะ หมู่ที่ ๗	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ประเพณีทำบุญ เจดีย์ทรายบ้าน มอทะ หมู่ที่ ๗ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.-	-	-	0	สำนักปลัด	●				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
9	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	อุดหนุนโครงการ งานรัฐพิธีและวัน สำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	20,000.-	-	-	20,000.-	สำนักปลัด			●		เม.ย.67
10	โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า	อุดหนุนโครงการ จัดงานเทศกาล ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผ่นดินดอยลอยฟ้า ให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภออุ้มผาง	80,000.-	-	-	80,000.-	สำนักปลัด			●		ธ.ค.66

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาจัดระเบียบชุมชนสร้างความสุขในชุมชน

4.1 กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาการจัดระเบียบชุมชนมี หมู่บ้านดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ หมู่บ้านมีความสุข

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	1.กิจกรรมลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2.กิจกรรมลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	25,000.-	-	-	15,000.00	สำนักปลัด			●		ม.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗
2	โครงการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย	อบรมประชาชนในตำบลแม่จัน มีความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ในตำบลแม่จัน	15,000.-	-	-	0	สำนักปลัด	●				
3	โครงการฝึกอบรม อปพร.ตำบลแม่จัน	อปพร.ในตำบลแม่จัน	120,000.-	-	-	0	สำนักปลัด	●				
4	โครงการให้ความรู้การป้องกันไฟฟ้าและหมอกควันในพื้นที่	หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2	15,000.-	-	-	0	สำนักปลัด	●				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริหารจัดการขยะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์/แนวทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการบริหารจัดการขยะพัฒนาความรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการอบรมลด คัดแยก และนำ ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใน ตำบลแม่จัน	หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ตำบลแม่จัน	๑๐,๐๐๐.-	-	-	0	สำนักปลัด					

5.1 กลยุทธ์/แนวทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการบริหารจัดการขยะพัฒนาความรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลแม่ จัน	จำนวน 12 แห่ง	20,000.-	-	-	20,000.-	สำนักปลัด					ต.ค.66 - ก.ย.67
2	โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จำนวน 1 โครงการ	12,000.-	-	-	0	สำนักปลัด					

6. ส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
1	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน 1 โครงการ	100,000.-	-	-	0	สำนักปลัด	●				
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล จำนวน 100 คน	20,000.-	-	-	0	สำนักปลัด			●		เม.ย.67
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ ราชการ	ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ ลูกจ้าง จำนวน 80 คน	10,000.-	-	-	0	สำนักปลัด	●				
4	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ผู้นำท้องถิ่น	จำนวน 1 โครงการ	400,000.-	-	-	400,000.-	สำนักปลัด			●		ต.ค.66 - ก.ย.67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (สถานภาพ)				ระยะเวลา ดำเนินการ
			เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		แดง (ไม่ได้ ดำเนินการ)	เขียว (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	น้ำเงิน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	ยกเลิก	
5	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลแม่จัน	ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง จำนวน ๘๐ คน	๑๕,๐๐๐.-	-	-	0	สำนักปลัด	●				
6	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน ชุมชน เทศบาลตำบลแม่จัน	หมู่ที่ ๑-๑๒	๑๐,๐๐๐.-	-	-	0	สำนักปลัด	●				

ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานและการกำกับติดตามงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปัญหา / อุปสรรค

พบว่าสำนัก / กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานเท่าที่ควร และไม่แสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ในการสรุปปัญหา / อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการแก้ไข ปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบให้เทศบาลตำบลแม่จัน พิจารณาจัดทำโครงการเพื่อการบริการสาธารณะ ให้ครอบคลุมและตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

1. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่จันด้วย
2. โครงการที่ไม่ได้จัดทำบางโครงการก็โอนงบประมาณไปดำเนินการอื่น ๆ

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -