



**รายงานผลแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
(รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569**

**เทศบาลตำบลแม่จัน
ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก**

www.maechan-taklocal.go.th

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลแม่จัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำให้เพียงพอ

1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกรูโบ หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร	360,000.-	11 ต.ค. 67 - 9 ธ.ค.67	✓				360,000	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุยเคลือะ หมู่ที่ 5 (จุดที่ 1)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000.-	31 มี.ค.69 - 28 มิ.ย.69		✓			499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุยเคลือะ หมู่ที่ 5 (จุดที่ 2)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	277,000.-				✓		-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุยตะ หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000.-				✓		-	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไภบอทะ หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000.-	24 เม.ย.69 - 22 ก.ค.69		✓			499,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโฆะทะ หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000.-	24 เม.ย.69 - 22 ก.ค.69		✓			499,000	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอโฆะทะ หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	416,000.-	13 มี.ค.69 - 10 มี.ค.69	✓				416,000.-	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชอะแหมะโกล หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000.-	ม.ค.69 - มิ.ย.69			✓		-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช่องแป๊ะ หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตาราง เมตร	416,000	24 เม.ย.69 - 22 ก.ค.69	✓				416,000-	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะละโค่ง หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000	27 ก.พ.69 - 27 พ.ค.69	✓				500,000	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทึปาเก หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000	11 ก.พ.69 - 11 พ.ค.69	✓				500,000	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทีโพธิ หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หรือ 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69			✓		-	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนุกะโสภา หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69			✓		-	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนุเซะโปล์ หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000	14 มี.ค.69 - 11 มิ.ย.69	✓				499,000.-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
15	โครงการก่อสร้างถนนกรีดเสริม เหล็กบ้านนุเซะโปล์ หมู่ที่ 1 (จุดที่ 2)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวม พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 720 ตาราง เมตร	500,000.-	12 พ.ค.69 - 9 ส.ค.69			✓		-	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนุโพ หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 0.15 เมตร หรือรวม พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 400 ตาราง เมตร	277,000	ม.ค.69 - มิ.ย.69			✓		-	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านเปิงเคิ่ง หมู่ที่ 9 (จุดที่ 1)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 0.15 เมตร หรือรวม พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 720 ตาราง เมตร	500,000	พ.ย.68 - ก.ค.69			✓		-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคิ่ง หมู่ที่ 9 (จุดที่ 2)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคิ่ง หมู่ที่ 9 (จุดที่ 3)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	500,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปิงเคิ่ง หมู่ที่ 9 (จุดที่ 4)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	500,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอกะทะ หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณไม่น้อยกว่า 720 เมตร ตารางเมตร	500,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะโอโคะ หมู่ที่ 12	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร	500,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่จันทะเก่า หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวม พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตาราง เมตร	494,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69	✓				494,000.-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลตองคุ หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400ตารางเมตร	277,000.-	พ.ย.68 - เม.ย.69	✓				277,000.-	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านก้อหอ หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง	367,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		367,000.-	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านที่จ้อซี หมู่ที่ 11	ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.40 เมตร ชนิด 6 ช่อง	1,340,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุยเลตอง หมู่ที่ 6	ขนาดยาว 228 เมตร สูง 2 เมตร	690,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเปิงเคลิ่ง หมู่ที่ 9	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 121 เมตร ลึก 0.60 เมตร	125,900.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้วย ทอ หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร (มีทาง เท้า) บริเวณข้าม ห้วยกล้วยทอ (สาย เลี้ยวเมือง)	2,651,000	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้างท่อกระจาย ข้าวบ้านมอทะ หมู่ที่ 7	ท่อกระจายข้าวบ้าน มอทะ หมู่ที่ 7	150,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
31	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ซอแหมะโกล หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 3 ถัง	136,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
32	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ทิโพจี หมู่ที่ 4	ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 3 ถัง	136,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
33	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน มอทะ หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 3 ถัง	136,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ยูไนท์ หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 3 ถัง	367,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม่อง ก๊วะ หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 3 ถัง	136,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
36	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้านเกริงปะตีคี หมู่ที่ 9	ขยายเขตประปา จำนวน 1 แห่ง	498,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
37	โครงการขยายเขตประปา บ้านโอบอทะ หมู่ที่ 7	ขยายเขตประปา จำนวน 1 แห่ง	73,000.-	ธ.ค.68- พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
38	โครงการขยายเขตประปา บ้านนุกะโถวา หมู่ที่ 2	ขยายเขตประปา จำนวน 1 แห่ง	398,000.-	ธ.ค.68- พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
39	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 2	ขยายเขตประปา จำนวน 1 แห่ง	385,000.-	ธ.ค.68- พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
40	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้านมอทะ หมู่ที่ 7	ขยายเขตประปา จำนวน 1 แห่ง	135,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
41	โครงการขยายเขตประปาบ้าน ยูไนท์ หมู่ที่ 7	ขยายเขตประปา จำนวน 1 แห่ง	380,000.-	ม.ค.69 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
42	โครงการขยายเขตประปาบ้าน เลตองคุ หมู่ที่ 10	ขยายเขตประปา จำนวน 1 แห่ง	108,000.-	ก.พ.69 - พ.ค.69	✓				108,000.-	กองช่าง	
43	โครงการขยายเขตประปาบ้าน หม่องกัวะ หมู่ที่ 7	ขยายเขตประปา จำนวน 1 แห่ง	131,000.-	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
44	โครงการปรับปรุงถนนบ้าน เลตองคุ หมู่ที่ 10	ปรับปรุงถนนโดยลง หินแม่น้ำบ้านเลตอง คุ กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณไม่ น้อยกว่า 1,350 ลูกบาศก์เมตร	240,000.-	ธ.ค.68- พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
45	ปรับปรุงระบบประปาบ้านแม่จันทะใหม่ หมู่ที่ 8	จัดซื้อท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 300 ท่อนพร้อม น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม จำนวน 40 ประปุก	241,000	ธ.ค.68 - พ.ค.69			✓		-	กองช่าง	
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้วยทอสายบ้านเลขที่ 660-ทางแยกไปนุกะโหวา หมู่ที่ 2	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 579.00 เมตร ทน 0.15 เมตร รวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,895 ตารางเมตร	1,900,000.-	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	✓				1,650,150	กองช่าง	
47	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 จุด	500,000	10 มี.ค.69 - 8 มิ.ย.69	✓				500,000.-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้วยทอ สาย หมู่บ้านฝั่งไทย จุดที่ ๓ หมู่ที่ ๒	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๑,๓๖๐,๐๐๐ -	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68	✓				1,530,000.-		
49	โครงการปรับปรุงโดยซ่อมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) สายบ้านนุกะโสภา-บ้านป่อแร่ หมู่ที่ ๒	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๑,๓๓๗,๐๐๐ -	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68		✓			1,344,000.-		
50	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย (งบประมาณจากสำนักงบประมาณ)	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	๒,๖๔๓,๐๐๐ -	เม.ย. 68 - มิ.ย. 68			✓		2,580,000.-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
51	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานใช้ในการประชุมสภาเทศบาล ขนาด ๖๖.๕X๗๐.๕X๑๐๙-๑๑๙ ซม. จำนวน ๑๒ ตัว	๓๓,๔๘๐.-	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓				
52	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	โครงเหล็กพร้อมผ้าใบ จำนวน ๔ หลัง ขนาด ๔ เมตร X ๘ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร โครงสร้างเหล็ก	๑๐๐,๐๐๐.-	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓				
53	จัดซื้อโต๊ะประชุม	โต๊ะประชุม ๑๐-๑๒ ที่นั่ง ขนาด ๓๒๐X๑๓๕X๗๖ เซนติเมตร	๔๐,๐๐๐.-	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓				
54	จัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง	๓๐,๐๐๐.-	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓				

2. ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1. กลยุทธ์ /แนวทาง ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา สงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสสถานที่ออกกำลังกาย

การป้องกันโรคคน และสัตว์เลี้ยง การป้องกันยาเสพติด

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการอุดหนุนโครงการจ้างครู ช่วยสอนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา บ้านหม่องก๊วะ จังหวัดตาก	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ นักเรียนในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่จัน	864,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69	✓				864,000.-	กอง การศึกษาฯ	
2	โครงการอุดหนุนจ้างครูช่วย สอนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านแม่จันหะ หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ นักเรียนในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่จัน	168,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69	✓				168,000.-	กอง การศึกษาฯ	
3	โครงการอุดหนุนจ้างครูช่วยสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านลตองคุ หมู่ที่ 10	เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ นักเรียนในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่จัน	252,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	✓				252,000.-	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการอุดหนุนโครงการจ้างครู ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านกล้วยหอ	เพื่อให้เด็กมีความรู้ เกี่ยวกับ ภาษาต่างประเทศ	200,000.-	ต.ค.68	✓				200,000.-	กอง การศึกษาฯ	
5	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กและ เยาวชนเห็น ความสำคัญในการ จัดกิจกรรม	100,000	ม.ค.69	✓				97,800	กอง การศึกษาฯ	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อให้การจัด การศึกษาได้ มาตรฐาน	7,546,720	ต.ค.68 - ก.ย.69		✓			5,026,495	กอง การศึกษาฯ	
7	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ ,กศน. ศพด.ในสังกัด ทต.แม่จัน	เพื่อให้ให้นักเรียนได้ ดื่มนมและมีสุขภาพ แข็งแรง	7,563,380	ต.ค.68 - ก.ย.69		✓			3,831,380.52	กอง การศึกษาฯ	
8	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ/ กศน./ศพด.สังกัด ทต.แม่จัน	เพื่อให้ให้นักเรียนได้มี อาหารกลางวัน รับประทาน	17,733,800 (ปีงบฯ 5,449,800) (งบฯ 5,183,640) (งบฯ 2,439,360) (งบฯ 4,661,000)	ต.ค.68 - ก.ย.69		✓			8,232,906	กอง การศึกษาฯ	

(2) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
9	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัด สวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	6,879,600.-	ต.ค.68 - ก.ย.69		✓			3,831,300	สำนักปลัด	
10	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ย ยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้พิการที่มี สิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	1,747,200.-	ต.ค.68 - ก.ย.69		✓			1,042,000	สำนักปลัด	
11	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายกรณีที่มี เหตุสาธารณภัย เกิดขึ้นหรือกรณี ป้องกันและยับยั้ง	800,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	ประชาชนตำบลแม่ จันที่ได้รับความ เดือดร้อน	30,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	✓				30,000	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ผู้พิการ และ ผู้สูงอายุในตำบลแม่ จัน	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
3	โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสพภัย	อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภออุ้มผาง	15,000	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	

2.1. กลยุทธ์ /แนวทาง ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา สงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสสถานที่ออกกำลังกาย
การป้องกันโรคคน และสัตว์เลี้ยง การป้องกันยาเสพติด

2. กลยุทธ์/แนวทาง การป้องกันโรคคน และสัตว์เลี้ยง การป้องกันยาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลแม่จัน	เพื่อให้เยาวชนได้ ห่างไกลยาเสพติด	200,000.-	ม.ค.69	✓				191,948.-	กองสา สาธารณสุข	
2	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างท้องถิ่นใน อำเภออุ้มผางและ ร่วมแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดเพื่อสนอง ตามนโยบายรัฐบาล	100,000.-	มี.ค.69	✓				99,114	กอง สาธารณสุข	
3	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จำนวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 3 โครงการ จำนวน 36 โครงการ	240,000	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓		-	กอง สาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อแนวชายแดน	จำนวน 6 หมู่บ้าน ผู้ ให้บริการจำนวน 6 คน	470,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69	✓				222,000.-	กอง สาธารณสุข	
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน 1 โครงการ	50,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69	✓				42,000.-	กอง สาธารณสุข	

๓. ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง สนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

3.1 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ พอเพียง/สนับสนุนการเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดประชุมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนา เทศบาลตำบลแม่จัน	จัดประชุมประชาคม หมู่บ้าน,ประชาคม ตำบล,แผนชุมชน หรือจัดประชาคม เรื่องอื่นๆ	30,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69		✓			๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
2	โครงการรวมพลังสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ตำบลแม่จัน	จัดกิจกรรมสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์	20,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลแม่จัน	หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12	100,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมและจัดกิจกรรม เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนใน ตำบลแม่จัน	30,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง ตำบลแม่จัน	ทำเศรษฐกิจพอเพียง ในตำบลแม่จัน	100,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	✓				36,260	สำนักปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลแม่จัน	จำนวน 1 โครงการ	20,000	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	

(3) แผนงานงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนา	ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	15,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓				
2	โครงการกินข้าวใหม่ (อ้อบือซอโค๊ะ)	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการกิน ข้าวใหม่ (อ้อบือซอ โค๊ะ) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	200,000.-	ม.ค.2569	✓				198,900.-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
3	โครงการปู้พอซอหล่อ (พิธีบูชา ข้าว)	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปู้ พอซอหล่อ(พิธีบูชา ยั้งข้าว หมู่ที่ 10) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	30,000.-	มี.ค.2569	✓				30,000.-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว	100,000.-	เม.ย.2569			✓		-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
5	โครงการผูกข้อมือเรียกขวัญลาภ (บายศรีสู่ขวัญ)	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการผูก ข้อมือเรียกขวัญลาภ (บายศรีสู่ขวัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	100,000.-	ส.ค.2569			✓		-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
6	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสืบ สานประเพณีลอย กระทงตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	200,000.-	15 – 16 พ.ย.68	✓				195,324.84	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
7	โครงการทำบุญพระแม่โพสพ บ้านทิปาเก หมู่ที่ 8	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ทำบุญพระแม่โพสพ บ้านทิปาเก หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	10,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69			✓		-	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
8	โครงการงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	อุดหนุนโครงการงาน รัฐพิธีและวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	30,000.-	ต.ค.68 - ก.ย.69	✓				30,000.-	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
9	โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริม การท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอย ฟ้า	อุดหนุนโครงการจัด งานเทศกาลส่งเสริมการ ท่องเที่ยวแผ่นดินดอย ลอยฟ้าให้กับที่ทำการ ปกครองอำเภออุ้มผาง	80,000.-	ธ.ค.68 - ม.ค.69	✓				80,000.-	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาจัดระเบียบชุมชนสร้างความสุขในชุมชน

4.1 กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาการจัดระเบียบชุมชนมี หมู่บ้านดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ หมู่บ้านมีความสุข

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการลดการเกิดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาล	1.กิจกรรมลดการ เกิดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2.กิจกรรมลด อุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์	20,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดระเบียบชุมชนและ รักษาความสงบเรียบร้อย	อบรมประชาชนใน ตำบลแม่จัน มี ความพร้อมในการ ป้องกันภัยพิบัติ ต่างๆ ในตำบลแม่ จัน	15,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
3	โครงการฝึกอบรม อปพร.ตำบล แม่จัน	อปพร.ในตำบลแม่ จัน	200,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและควบคุมไฟ ป่าเทศบาลตำบลแม่จัน	หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2	50,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริหารจัดการขยะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5.1 กลยุทธ์/แนวทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการบริหารจัดการขยะพัฒนาความรู้ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง ตำบลแม่จัน	จำนวน 1 โครงการ	100,000.-	มี.ค.69 - มิ.ย.2569		✓			36,260.-	สำนักปลัด	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ 2569	จำนวน 1 โครงการ	20,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
3	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลแม่จัน	จำนวน 12 แห่ง	20,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
4	โครงการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จำนวน 1 โครงการ	50,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	

6. ส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการบริหารท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน 1 โครงการ	100,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดงานวันเทศบาล	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล จำนวน 100 คน	20,000.-	24 เม.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการ	ข้าราชการ พนักงาน จ้าง และลูกจ้าง จำนวน 80 คน	15,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลแม่ จัน	ข้าราชการ พนักงาน จ้างและลูกจ้าง จำนวน 80 คน	15,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
5	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน ชุมชน เทศบาลตำบลแม่จัน	หมู่ที่ 1-12	15,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
6	โครงการจัดเตรียมรับเสด็จใน พื้นที่ตำบลแม่จัน	จำนวน 1 โครงการ	200,000.-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓		-	สำนักปลัด	
7	โครงการรับบริการข้าราชการ เคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์การ เสียภาษี	จำนวน 1 โครงการ	20,000.-	ม.ค.69 - มิ.ย.69			✓		-	กองคลัง	

